

## Modernização do IFE - Estrutura do Projeto

| #    | Tipo       | Situação  | Título                                                      | Atribuído para | Início     | Data prevista | % Terminado | Tarefas relacionadas |
|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1256 | Fase       | A FAZER   | 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química) |                | 01/03/2020 | 15/08/2020    | 94          |                      |
| 1261 | Entrega    | FEITO     | 1.1. Processo de Contratação Aberto                         |                | 01/03/2020 | 15/03/2020    | 100         |                      |
| 1265 | Atividades | FEITO     | 1.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda             | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1266 | Atividades | FEITO     | 1.1.2. Disponibilizar Espaço Físico                         | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1267 | Atividades | FEITO     | 1.1.3. Realizar estudo técnico preliminar                   | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1268 | Atividades | FEITO     | 1.1.4. Abrir Processo Administrativo                        | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1262 | Entrega    | FEITO     | 1.2 Termo de Referência Entregue                            | Tiago Arrais   | 16/03/2020 | 31/03/2020    | 100         |                      |
| 1269 | Atividades | FEITO     | 1.2.1. Elaborar Termo de Referência                         | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1270 | Atividades | FEITO     | 1.2.2. Realizar Pesquisa de Preços                          | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1271 | Atividades | FEITO     | 1.2.3. Encaminhar Processo a PROAD                          | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1263 | Entrega    | FEITO     | 1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas                   |                | 01/04/2020 | 30/06/2020    | 100         |                      |
| 1272 | Atividades | FEITO     | 1.3.1. Analisar propostas dos fornecedores                  |                |            |               | 100         |                      |
| 1273 | Atividades | FEITO     | 1.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento  |                |            |               | 100         |                      |
| 1274 | Atividades | FEITO     | 1.3.3. Receber e responder recursos.                        |                |            |               | 100         |                      |
| 1264 | Entrega    | FAZENDO   | 1.4. Equipamentos Recebidos                                 |                | 01/07/2020 | 15/08/2020    | 75          |                      |
| 1276 | Atividades | FEITO     | 1.4.1. Solicitar Empenho                                    |                |            |               | 100         |                      |
| 1277 | Atividades | FAZENDO   | 1.4.2. Realizar o recebimento definitivo                    |                |            |               | 50          |                      |
| 1257 | Fase       | FEITO     | 2. Mobiliários (M13)                                        |                | 16/03/2020 | 31/03/2020    | 100         |                      |
| 1278 | Entrega    | FEITO     | 2.1. Instrumentação de Contratação Aberto                   |                | 16/03/2020 | 29/05/2020    | 50          |                      |
| 1279 | Atividades | FEITO     | 2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda             |                | 05/04/2020 | 08/05/2020    | 100         |                      |
| 1280 | Atividades | FEITO     | 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico                         |                | 05/04/2020 | 08/05/2020    | 100         |                      |
| 1281 | Atividades | CANCELADA | 2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar                   |                | 09/05/2020 | 29/05/2020    | 0           |                      |
| 1282 | Atividades | CANCELADA | 2.1.4. Realizar Pesquisa de Preços                          |                | 09/05/2020 | 29/05/2020    | 0           |                      |
| 1258 | Fase       | A FAZER   | 3. Equipamentos para o horto didático (M14)                 |                | 16/03/2020 | 30/08/2020    | 100         |                      |
| 1283 | Entrega    | FEITO     | 3.1. Processo de Contratação Aberto                         | Tiago Arrais   | 16/03/2020 | 30/03/2020    | 100         |                      |
| 1287 | Atividades | FEITO     | 3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda             | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1288 | Atividades | FEITO     | 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico                         | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1289 | Atividades | FEITO     | 3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar                   | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1290 | Atividades | FEITO     | 3.1.4. Abrir Processo Administrativo                        | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1284 | Entrega    | FEITO     | 3.2 Termo de Referência Entregue                            | Tiago Arrais   | 31/03/2020 | 15/04/2020    | 100         |                      |
| 1292 | Atividades | FEITO     | 3.2.1. Elaborar Termo de Referência                         | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |

| #    | Tipo       | Situação  | Título                                                                       | Atribuído para | Início     | Data prevista | % Terminado | Tarefas relacionadas |
|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1293 | Atividades | FEITO     | 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços                                           | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1294 | Atividades | FEITO     | 3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD                                           | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1285 | Entrega    | FEITO     | 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas                                    |                | 16/04/2020 | 15/07/2020    | 100         |                      |
| 1295 | Atividades | FEITO     | 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores                                   |                |            |               | 100         |                      |
| 1296 | Atividades | FEITO     | 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento                   |                |            |               | 100         |                      |
| 1297 | Atividades | FEITO     | 3.3.3. Receber e responder recursos.                                         | Tiago Arrais   |            |               | 100         |                      |
| 1286 | Entrega    | FAZENDO   | 3.4. Equipamentos Recebidos                                                  |                | 16/07/2020 | 30/08/2020    | 100         |                      |
| 1298 | Atividades | FEITO     | 3.4.1. Solicitar Empenho                                                     |                |            |               | 100         |                      |
| 1299 | Atividades | FEITO     | 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo                                     |                |            |               | 50          |                      |
| 1259 | Fase       | A FAZER   | 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE |                | 29/04/2020 | 28/08/2020    | 100         |                      |
| 1300 | Entrega    | FEITO     | 4.1. Processo de Contratação Aberto                                          |                | 24/04/2020 | 15/06/2020    | 100         |                      |
| 1307 | Atividades | FEITO     | 4.1.1. Formalizar da Demanda                                                 |                | 24/04/2020 | 15/06/2020    | 100         |                      |
| 1308 | Atividades | FEITO     | 4.1.2. Realizar o Estudo Técnico Preliminar                                  |                | 24/04/2020 | 15/06/2020    | 100         |                      |
| 1309 | Atividades | FEITO     | 4.1.3. Realizar Pesquisa de Preços                                           |                | 24/04/2020 | 15/06/2020    | 100         |                      |
| 1546 | Atividades | FEITO     | 4.1.4. Elaborar o Termo de Referência                                        |                | 24/04/2020 | 15/06/2020    | 100         |                      |
| 1547 | Atividades | FEITO     | 4.1.5. Encaminhar processo à PROAD                                           |                | 15/06/2020 | 17/06/2020    | 100         |                      |
| 1548 | Entrega    | REJEITADA | 4.2. Revisão e Ajustes do Processo                                           |                |            |               | 0           |                      |
| 1549 | Atividades | CANCELADA | 4.2.1. Receber e corrigir ajustes do processo                                |                |            |               | 0           |                      |
| 1550 | Atividades | CANCELADA | 4.2.2. Encaminhar ajustes à PROAD                                            |                |            |               | 0           |                      |
| 1301 | Entrega    | REJEITADA | 4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas                                    |                |            |               | 0           |                      |
| 1310 | Atividades | CANCELADA | 4.3.1. Receber e Responder Recursos                                          |                |            |               | 0           |                      |
| 1312 | Atividades | CANCELADA | 4.3.3. Analisar e emitir parecer das propostas de fornecedores               |                |            |               | 0           |                      |
| 1302 | Entrega    | REJEITADA | 4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos                                      |                |            |               | 0           |                      |
| 1313 | Atividades | CANCELADA | 4.4.1. Solicitar Empenho                                                     |                |            |               | 0           |                      |
| 1314 | Atividades | CANCELADA | 4.4.2. Realizar recebimento definitivo                                       |                |            |               | 0           |                      |